

COMUNE DI VOLTERRA
Provincia di Pisa

AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO PALESTRA DEI LECCETTI

B.go San Giusto, Volterra (PI)

PROGETTO ESECUTIVO

Progettista:



Ing. Fedora G. Lombardi

Via Giuseppe Garibaldi 77
56124 Pisa (PI)
Tel. (Fax): 050.9711303
Cell. 338.6447922
e-mail: fgl@sill-ing.it

Committente:



Comune di Volterra

Piazza dei Priori 1
56048 Volterra (PI)

R.U.P.: **Ing. Cristiano Ciolli**
e-mail: c.ciolli@comune.volterra.pi.it

Timbro e firma:



Oggetto:

CRONOPROGRAMMA

Data:

GIUGNO 2016

AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO PALESTRA DEI LECCETTI - LOCALITA' B.GO SAN GIUSTO - VOLTERRA (PI)

CRONOPROGRAMMA

LEGENDA: ALLESTIMENTO/SMOBILIZZO CANTIERE STRUTTURE OPERE EDILI FINITURE OPERE IMPIANTISTICHE SISTEMAZIONI ESTERNE INTERVENTI SU EDIFICIO ESISTENTE

NOTE:

1. LE FASI DI LAVORAZIONE DOVE E' PREVISTA LA CONTEMPORANEITA' DI PIU' SQUADRE DEVE ESSERE OGGETTO DI COORDINAMENTO
2. L'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI DEVE ESSERE OGGETTO DI ESPLICITA PROCEDURA E DI COORDINAMENTO
3. L'APPALTATORE DEVE AGGIORNARE IL PRESENTE DOCUMENTO SULLA BASE DELLE SUE SPECIFICHE VALUTAZIONI ORGANIZZATIVE

FASE LAVORATIVA	1° mese				2° mese				3° mese				4° mese				5° mese			
	1° settimana	2° settimana	3° settimana	4° settimana	5° settimana	6° settimana	7° settimana	8° settimana	9° settimana	10° settimana	11° settimana	12° settimana	13° settimana	14° settimana	15° settimana	16° settimana	17° settimana	18° settimana	19° settimana	20° settimana
FASE 1: ALLESTIMENTO CANTIERE E SCAVI																				
- Allestimento del cantiere, recinzioni, accessi etc.																				
- Impianto elettrico di cantiere																				
FASE 2: STRUTTURE																				
- Scavo di sbancamento																				
- Magrone di sottofondazione																				
- Realizzazione platea di fondazione in c.a. nervata																				
- Realizzazione pilastri in c.a.																				
- Realizzazione travi in c.a. e solaio di copertura in latero cemento																				
- Realizzazione tamponamenti esterni in blocchi Poroton																				
FASE 3: OPERE EDILI																				
- Realizzazione muretto di coronamento della copertura																				
- Posa in opera pannelli di polistirene espanso estruso per isolamento copertura																				
- Realizzazione massetto delle pendenze																				
- Realizzazione membrana impermeabilizzante																				
- Realizzazione solaio PT e Igloo																				
- Posa in opera pannelli di polistirene espanso estruso per isolamento pavimento controterra																				
- Realizzazione massetto alleggerito portaimpanti armato																				
- Realizzazione cappotto esterno con pannelli di polistirene espanso estruso																				
- Realizzazione rasatura armata per cappotto esterno																				
- Realizzazione tramezzi interni e intonacatura																				
FASE 4: FINITURE																				
- Posa in opera di listelli facciavista di rivestimento																				
- Posa in opera infissi esterni, cornici e davanzali																				
- Posa in opera pavimentazioni interne in grés e battiscopa																				
- Posa in opera piastrelle in monocottura smaltata per rivestimenti interni																				
- Posa in opera scossaline, converse in rame e pluviali																				
- Tinteggiatura esterna																				
- Posa in opera infissi interni																				
- Tinteggiatura interna																				
FASE 5: OPERE IMPIANTISTICHE																				
- Impianto idrico e fognario																				
- Impianto termico																				
- Impianto elettrico																				
- Posa in opera accessori bagni e sanitari																				
- Posa in opera radiatori in alluminio																				
- Posa in opera interruttori, prese, placche e terminali																				
FASE 6: SISTEMAZIONI ESTERNE																				
- Realizzazione pavimentazione esterna in Klinker																				
FASE 7: INTERVENTI EDIFICIO ESISTENTE																				
- Smontaggio vetrate esistenti e montaggio delle nuove																				
- Smontaggio pali rete da pallavolo, riverniciatura pavimento palestra																				
- Realizzazione nuova segnaletica campo da pallavolo e rimontaggio rete da pallavolo																				
- Sostituzione maniglione porta di emergenza																				
- Fornitura e posa in opera luci di emergenza																				
- Realizzazione di ringhiera di delimitazione area gioco																				
- Smobilizzo cantiere																				

